TOPSOIL - Veurne **Boorverslag peilput 5** ***Werfadres: Crocodillewedstraat 3, Veurne*** *x-coördinaat (Lambert):* *y-coördinaat (Lambert):* *z-coördinaat (T.A.W.):* *Nummer boring:* B5 *Type boring:* *Spoelboring + edelmanboor (0-2m-maaiveld)* *Datum boring:* 12/11/2020	*Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap* *VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer* *Dienst Grondwater- en Lokaal Waterbeheer* *Opdrachtnemer:* G. SMEYERS *Boormeester:* *Verslagnemer:* Dieter Vandevelde *Project-nummer:* L 2020 I 0021 X

m onder het maaiveld	Petrografie, gelaagdheid, structuur	Kleur + Munsell kleurcode	Genese	Stratigrafie	Opmerkingen
0,0 – 0,75	Klei	Olijfbruin (5Y 4/4)		Q	Schelpgruis (gastropoden), humeus, handboring
0,75 – 1,0	Zandige Klei	Olijfbruin (5Y 4/4)		Q	Gley (zwak geel oranje (10YR 8/6), schelpgruis, handboring
1,0 – 1,9	Fijn zand	Olijfbruin (5Y 4/4)		Q	Gley (zwak geel oranje, 10YR 8/6), schelpgruis, vochtig, handboring
1,9 – 2,0	Fijn zand	Grijsblauw (5PB 5/2)		Q	Schelpgruis, nat, handboring
2,0 – 4,5	Fijn zand	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Glauconiet, turf, glimmers, spoelboring
4,5 – 5,0	Fijn tot middelmatig zand	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Glaconiet, turf, glimmers, kleilensjes (zwak oranje 10YR 8/2)
5,0 – 5,5	Fijn tot middelmatig zand, meer kleilensjes	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Veel glauconiet, kleilensjes (zwak oranje 10YR 8/2)
5,5 – 6,0	Fijn tot middelmatig zand	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Zwartbruine organische lenzen, kleilensjes
6,0 – 7,5	Middelmatig zand, minder klei	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Glauconiet, schelpgruis
7,5 – 8,0	Middelmatig zand, terug meer kleilenzen	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	bleekgroene kleilensjes (10G 8/2)
8,0 – 8,5	Duidelijke kleilenzen	Olijfgrijs (5Y 4/1)			Schelpgruis

8,0 – 9,0	Minder klei, middelmatig zand	Olijfgrijs (5Y 4/1)		Q	Schelpstukken
9,0 – 14,0	Klei	Grijsgroen (10G 4/2)		T	

m onder het maaiveld	Petrografie, gelaagdheid, structuur	Kleur	Genese	Stratigrafie	Opmerkingen
Filter 1 Filter 2	3,5–4,5 m-mv 6-7m-mv				
Kleistoppen	7-14m-mv 4,5-5,5m 2-3m-mv	7m 1m 1m			Totaal: 9m klei
filtergrind	5,5-7m-mv 3-4,5m-mv 0-2m-mv	1,5m 1,5m 2m			Totaal: 5m filtergrind
Gws	1,9m-mv				
Grondstalen	0-14m				